

## Plano de Monitorização 2019/2020

Posto de transformação medido	PT02	PT17
Início	31/03/2019 17:52:00	03/12/2029 15:52:00
Fim	07/07/2019 16:22:00	07/03/2020 04:42:00
Valor eficaz da tensão de alimentação		
Fase 1	100,00%	99,96%
Fase 2	100,00%	99,96%
Fase 3	100,00%	99,96%
Frequência	100,00%	99,93%
Severidade de tremulação		
Fase 1	99,19%	97,04%
Fase 2	99,45%	93,86%
Fase 3	99,20%	96,29%
Desequilíbrio das tensões		
Tensões harmónicas (THD)		
Fase 1	100,00%	100,00%
Fase 2	100,00%	100,00%
Fase 3	100,00%	100,00%

Os valores coloridos representam valores fora dos limites permitidos, pelo que originam intervenção de análise específica.