

Plano de Monitorização 2021/2022

Posto de transformação medido	PT03	PT18
Início	23/11/2021 16:40:00	04/04/2022 09:08:00
Fim	01/03/2022 15:40:00	08/07/2022 15:58:00

Valor eficaz da tensão de alimentação

Fase 1	99,97%	99,93%
Fase 2	55,96%	99,93%
Fase 3	99,97%	99,93%

Frequência

99,98%	99,89%
--------	--------

Severidade de tremulação

Fase 1	97,35%	94,32%
Fase 2	22,57%	93,07%
Fase 3	96,63%	89,75%

Desequilíbrio das tensões

51,89%	100,00%
--------	---------

Tensões harmónicas (THD)

Fase 1	100,00%	100,00%
Fase 2	68,08%	100,00%
Fase 3	100,00%	100,00%

Os valores coloridos representam valores fora dos limites permitidos, pelo que originam intervenção de análise específica.